



Zie tekening ontwikkeling plan 2017 Hazenveldsche Molenweg nr 5



Werkplan PAN-1715. Aanleg diverse landschapselementen, Hoog Antink, Meddo.

Dit werkplan heeft betrekking op het aanleggen van een aantal landschapselementen op een perceel in de hoek van de Hazenveldsche Molenweg en de Beerninkweg in Meddo. Hieronder wordt per element kort de aanleg van de elementen beschreven.

Aanleg houtwal en verbreding bestaande houtwal. Langs zuid- en westrand van het perceel wordt een nieuw houtwal aangelegd en een bestaande verbreedt. In totaal gaat het hier om 1490 m². Per vierkante meter wordt hier 0,5 stuks bosplantsoen geplant in wildverband, waarbij groepsgewijze menging plaatsvindt. D.w.z. 5 tot 10 stuks van dezelfde soort worden bij elkaar geplant. De soortsaamenstelling van het bosplantsoen wordt nog bepaald.

Aanleg vochtig bosje. In de oosthoek van het terrein wordt op een natte locatie een bosje aangeplant. Dit grenst aan het elzenbosje bij de burens. In totaal gaat het hier om 225 m². Per vierkante meter wordt hier 0,5 stuks bosplantsoen geplant in wildverband, waarbij groepsgewijze menging plaatsvindt. D.w.z. 5 tot 10 stuks van dezelfde soort worden bij elkaar geplant. De soortsaamenstelling van het bosplantsoen wordt nog bepaald.

Aanleg struweelranden. Op het terrein worden 2 struweelranden ontwikkeld. met een totale oppervlakte van 800 m². Per vierkante meter worden hier 0,1 stuks bosplantsoen geplant.

Aanleg hoogstam boomgaard. Het plan is om 15 hoogstam fruitbomen te planten. De bomen worden voorzien van een boompaal. De soortkeuze wordt nog nader bepaald. Het heeft de voorkeur oude rassen aan te planten. Oude rassen zijn over het algemeen minder ziektegevoelig en het aanplanten van oude rassen draagt bij om deze voor de toekomst te behouden.

Aanleg poel. In de oost-punt van het terrein wordt een poel aangelegd met een oppervlakte van circa 225 m². Aansluitend wordt ten westen daarvan over een oppervlakte van 575 m² de bouwvoor natuurtechnisch ontgraven zodat hier een strook vochtig schraal grasland ontstaat. Bij het graven van de poel en de randzone komt in totaal circa 510 m³ grond vrij welke wordt verwerkt in de aan te leggen houtwal.

Begroting

offerte	Coöperatieve Vereniging PAN, Gelderesweg 21 7104 AM Winterswijk-Meddo, tel. 0622469009					
Objectnummer:	PAN-1715					
Coördinaten:				Opdrachtbevestiging:		
Eigenaar:	Hoog-Antink			Ondergetekende gaat accoord met de uitvoering van		
Adres:	De Breehegge 16			het werk conform deze offerte en het bijbehorende werkplan		
Postcode:	7104 BH			naam ondergetekende:		
Woonplaats:	Meddo			handtekening:		
Telefoon:	06-10899896					
Datum begroting:	18 mei 2017			datum:		
		<i>Een-</i>	<i>Prijs/</i>			
<i>Omschrijving</i>	<i>Aantal</i>	<i>heid</i>	<i>eenheid*</i>	<i>excl. BTW</i>	<i>BTW%</i>	<i>incl. BTW</i>
plankosten	5	uur	€ 72,43	€ 362,15	21	€ 438,20
grondverzet voor aanleg						
kikkerpoel	509	m3	€ 4,07	€ 2.071,63	21	€ 2.506,67
aanleg wallichaam	509	m3	€ 4,07	€ 2.071,63	21	€ 2.506,67
aanleg landschappelijke						
bepanting <20 are zandgrond	17,15	are	€ 38,93	€ 667,65	21	€ 807,86
aanleg landschappelijke						
struweel <20 are zandgrond	8	are	€ 11,68	€ 93,44	21	€ 113,06
planten hoogstamfruit 8-10						
zandgrond	15	st.	€ 18,75	€ 281,25	21	€ 340,31
materiaalkosten boompmaal +						
boombindband	15	st.	€ 5,20	€ 78,00	21	€ 94,38
bosplantsoen	940	st.	€ 0,79	€ 742,60	6	€ 787,16
hoogstam fruitboom 8-10	15	st.	€ 18,38	€ 275,70	6	€ 292,24
nazorg plantwerk	10	%	€ 1.042,34	€ 104,23	21	€ 126,12
nazorg plantmateriaal	10	%	€ 1.018,30	€ 101,83	6	€ 107,94
				€ 6.850,11		€ 8.120,62
*prijspeil seizoen 2016/2017 excl. BTW						
meerwerk wordt alleen uitgevoerd na schriftelijke opdracht						
Bijdrage vanuit de landschapsregeling = totaal min plankosten,				€ 6.137,36		€ 7.299,08
min aanschaf boompmaal +boombindband, min extra kosten						
grote maat boom (= € 18,13/st. plantmateriaal en plantkosten)						
Eigen bijdrage aanvrager:				€ 712,75		€ 821,54